

Додаток 5
до Порядку
формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі електричної
енергії магістральними та
міждержавними електричними
мережами та з виробництва
теплової та/або електричної енергії
на атомних електростанціях,
гідроелектростанціях та гідроакумуючих
електростанціях
(пункт 5.1 розділу V)

Звіт щодо виконання інвестиційної програми з виробництва теплової енергії АЕС				
Назва організації	ДП НАЕК "Енергоатом"			
Прогнозний період	з	01.01.2021	до	31.12.2021

Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за січень-грудень 2021 року

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові інвестиційної програми	Річний план		Факт за звітний період (січень-грудень)					Відхилення	
		джерело фінансування	заплановано усього	профінансовано усього, у т.ч:	за рахунок виробництва теплоенергії	за рахунок цільових кредитів виконавчих робіт усього	освоєно згідно з актами виконавчих робіт усього	7=5-4		
										3
1										
1	Нове будівництво									
		всього, у т.ч:	4 595,0	1 956	1 956	0	6 492	-2 639		
		прибуток	3 363,0							
		інші джерела	1 232,0	1956		0				
		амортизація					6 492			
2	Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, що не увійшли до п. 2 та п. 3, загальностанційних будівель і споруд, електротехнічного обладнання тощо									
		всього, у т.ч:	18 010,0	4 561	4 561	0	5 800	-13 449		
		амортизація	7 696,0							
		прибуток	10 314,0	4 561		0	5 800			
3	Підвищення безпеки енергоблоків АЕС									
		амортизація		0						
		прибуток								
		інші джерела								
	Усього, у т.ч:		22 605,0	6 517,0	6 517,0	0,0	12 292,0	-16 088		
		амортизація	7 696,0							
		прибуток	13 677,0	6 517		0	12 292			
		інші джерела	1 232,0							