

Додаток 5  
до Порядку  
формування інвестиційних програм  
ліцензіатів з передачі електричної  
енергії магістральними та  
міждержавними електричними  
мережами та з виробництва  
теплової та/або електричної енергії  
на атомних електростанціях,  
гідроелектростанціях та гідроакумуючих  
електростанціях  
(пункт 5.1 розділу V)

<b>Звіт щодо виконання інвестиційної програми (АЕС) з виробництва теплової енергії</b>				
<b>Назва організації</b>		<b>ДП НАЕК "Енергоатом"</b>		
<b>Прогнозний період</b>	<b>з</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>до</b>	<b>30.09.2022</b>

Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за січень-вересень 2022 року

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові інвестиційної програми	Річний план		Факт за звітний період (січень-вересень)				Відхилення
		джерело фінансування	заявлено усього	профінансовано усього, у т.ч.:	за рахунок виробництва теплоенергії	за рахунок цільових кредитів	освоєно згідно з актами виконаних робіт усього	
1	2	3	4	5	А	В	6	6-5+4
1	Нове будівництво	всього, у т.ч.:	9 449	5 480	5 480	0	7 876	-3 969
		прибуток	9 449	5 480	5 480	0		
		інші джерела амортизація					7 876	
2	Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, що не увійшли до п. 2 та п. 3, загальностанційних будівель і споруд, електротехнічного обладнання тощо	всього, у т.ч.:	16 832	5 038	5 038	0	20	-11 794
		амортизація	7 695	5 038	5 038	0	20	
		прибуток	4 229					
		інші джерела	4 908					
Усього, у т.ч.:			26 281	10 518,0	10 518,0	0,0	7 896,0	-15 763
		амортизація	7 695	10 518	10 518	0	7 896	
		прибуток	13 678					
		інші джерела	4 908					