

Додаток 5
до Порядку
формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі електричної
енергії магістральними та
міждержавними електричними
мережами та з виробництва
теплової та/або електричної енергії
на атомних електростанціях,
гідроелектростанціях та гідроакумуючих
електростанціях
(пункт 5.1 розділу V)

**Звіт щодо виконання
інвестиційної програми АЕС з виробництва теплової енергії**

Назва організації	ДП НАЕК "Енергоатом"			
за період	з	01.01.2023	до	30.09.2023

Технічний розвиток, реконструкція, модернізація основного та допоміжного обладнання, електротехнічного обладнання тощо

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Складові цільової програми	Річний план		План на звітний період (9 місяців)		Факт за звітний період (9 місяців)			Відхилення
		джерело фінансування	заплановано усього	джерело фінансування	заплановано усього	профінансовано усього	за рахунок виробництва теплоенергії	освоєно згідно з актами виконаних робіт усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-6	
	ВП "Південноукраїнська АЕС"	всього, у т.ч:	21 373	всього, у т.ч:	13 779	4 327	3 460	-9 452	
	у т.ч. ЗСО	всього, у т.ч.	21 373	всього, у т.ч.	13 779	4 327	3 460	-9 452	
D30030.1.22	Реконструкція тепломережі АЕС-Гідрокомплекс на ділянці від ТК-1 до V35,36	амортизація, прибуток	19 771	амортизація, прибуток	12 177	3 460	3 460	-8 717	
D30023.3.22	Реконструкція обладнання та теплових мереж ЦТПК	амортизація	1 602	амортизація	1 602	867	0	-735	



Президент ДП "НАЕК "Енергоатом"

Петро КОТІН