

ЗВІТ
щодо виконання інвестиційної програми у сфері теплопостачання
(крім діяльності з виробництва теплової енергії)
АТ «НАЕК «Енергоатом» філія «ВП «Південноукраїнська АЕС»
на період з 01.10.2024 по 30.09.2025
та використання коштів, передбачених для її виконання
станом на 30.06.2025

Чинною Інвестиційною програмою передбачається проведення робіт в період з 01.10.2024 по 30.09.2025 по проєкту "Реконструкція резервної теплотраси "АЕС-Місто від К-3 до місця врізання на базу ЦВКГтаТМ у м. Южноукраїнську" загальним обсягом фінансування 1 791,04 тис. грн без ПДВ за рахунок амортизаційних відрахувань.

Довідково:

Інвестиційна програма АТ «НАЕК «Енергоатом» філії «ВП ПАЕС» у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії), яка розроблена на період з 01.10.2024 по 30.09.2027 і погоджена рішенням виконавчого комітету Південноукраїнської міської ради від 27.08.2024 №365, передбачає використання коштів для реалізації заходу «Реконструкція резервної теплотраси «АЕС-місто» від К-3 до місця врізання на базу ЦВКГтаТМ у м. Южноукраїнську» загальним обсягом 5 373,12 тис. грн без ПДВ, в тому числі по 1 791,04 тис. грн без ПДВ на кожний плановий період, на який формуються та встановлюються тарифи (а саме: з 01 жовтня до 30 вересня). Джерело фінансування – амортизаційні відрахування у складі прямих і загальновиробничих витрат виробничої собівартості з транспортування і постачання теплової енергії.

Проектна документація по заходу інвестиційної діяльності пройшла експертизу філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській обл. На підставі експертного звіту від 22.08.2024 №15-0062/01-24 наказом АТ «НАЕК «Енергоатом» від 03.09.2024 №01-863-н затверджений робочий проєкт «Реконструкція резервної теплотраси АЕС-місто від К-3 до місця врізання на базу ЦВКГтаТМ у м.Южноукраїнську. Коригування».

Згідно з проєктом загальна кошторисна вартість становить 48 249,378 тис. грн з ПДВ (40 783,092 тис. грн без ПДВ, із них: виконано станом на 01.06.2024 – 17 007,916 тис. грн без ПДВ, залишок до виконання – 23 775,176 тис. грн без ПДВ).

Стан виконання

В звітному періоді визначено ділянку, що потребує виконання першочергово-невідкладних робіт в 2025 р., по результатам проведених відкритих торгів на тему «Реконструкція резервної теплотраси АЕС-місто від К-3 до місця врізання на базу ЦВКГтаТМ у м. Південноукраїнськ. Будівельно-монтажні роботи на ділянці від опори № 174 до місця врізання на базу ЦВКГтаТМ» (ID: UA-2025-02-27-003043-a) укладено договір з ТОВ "Енергопромбуд" вартістю 4 992,196 тис. грн без ПДВ. Джерело фінансування: кошти від господарської діяльності підприємства, в тому числі у сфері теплопостачання - 1 791,04 тис. грн без ПДВ. Виконання робіт згідно з графіком: термін закінчення - 15.09.2025.

Станом на 30.06.2025 дебіторська і кредиторська заборгованості не обліковуються.

ЗГД з капітального будівництва
філії «ВП «Південноукраїнська АЕС»
АТ «НАЕК «Енергоатом»



Андрій ПІСТУН